

Odbor: Odbor rozvoje
Oddělení: oddělení strategií a plánování
Vyřizuje: Hanusková Lenka Ing.

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 13.09.2016

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - závěrečná zpráva o realizaci

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválilo

závěrečnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Karviná dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-14-OR-IPRM ROP ZMZ-DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-14-OR-IPRM ROP ZMZ-1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-14-OR-IPRM ROP ZMZ-2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení
3		ZM-14-OR-IPRM ROP ZMZ-1D.pdf	příloha č. 1 k důvodové zprávě

Datum: 12.08.2016



Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 12.08.2016



Ing. Gabriela Monczková

Vedoucí oddělení

Datum: 15.08.2016



Ing. Martina Srámková

Vedoucí odboru

Datum: 15.08.2016



Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Složka

Důvodová zpráva

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – závěrečná zpráva o realizaci

Statutární město Karviná a Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřely dne 09.02.2009 Smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ROP). O uzavření smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne 09.12.2008 usnesením č. 589.

Řídící výbor IPRM ROP dne 29.06.2016 projednal a doporučil svým usnesením č. 1/2016 orgánům města Karviné ke schválení znění Závěrečné zprávy o realizaci IPRM ROP, která tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 k usnesení.

Po projednání a schválení znění Závěrečné zprávy o realizaci IPRM ROP v orgánech města Karviné bude tato předložena Úřadu Regionální rady k odsouhlasení.

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: Usnesení č. 1/2016 Řídícího výboru IPRM ROP

Příloha č. 1 k usnesení: Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ROP

Příloha č. 2 k usnesení: Tabulková část k Závěrečné zprávě

Příloha č. 1 k usnesení

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.

1. ÚDAJE O IPRM

Údaje o IPRM	
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Registrační číslo IPRM:	MS/004
Prioritní osa :	3 Rozvoj měst
Oblast podpory :	3.1. Rozvojové póly regionu
Celková výše alokace dle Smlouvy /posledního dodatku v EUR:	15 287 728
Datum zahájení realizace IPRM:	9.2.2009
Datum ukončení realizace IPRM:	30.09.2016
Datum předložení zprávy:	

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A KONTAKTNÍ OSOBĚ

Nositel IPRM	
IČ	00297534
Název:	Statutární město Karviná
Adresa:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Tomáš Hanzel, primátor
Kontaktní osoba (manažer IPRM):	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Lenka Hanusková, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	596 387 435
E-mail:	Lenka.hanuskova@karvina.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

Stručný popis podstatných kroků v průběhu realizace IPRM.

Celkový vývoj realizace IPRM :

- *zhodnocení naplnění strategie IPRM*
- *shrnutí realizace finančního plánu – okomentovat odchylky od plánovaných hodnot Tabulky 1, 2*
- *shrnutí věcného plnění, okomentovat odchylky od plánovaných hodnot - Tabulka 3*
- *vnější změny s dopadem na realizaci IPRM,*
- *změny IPRM včetně jejich důvodu,*

1.

Integrovaný plán rozvoje města Karviná (dále IPRM) byl realizován v letech 2009 - 2016. Byl ustanoven řídicí výbor IPRM, který zahrnoval 22 členů, zástupců veřejné, soukromé i sociální sféry. Tito členové byli vybráni na základě jejich aktivní účasti při zpracování Strategického plánu rozvoje města Karviné z roku 2007.

V rámci IPRM byla definována **vize IPRM** „*Vybudovat postavení a prestiž města Karviné jako univerzitního a lázeňského města s atraktivním prostředím pro návštěvníky, obyvatele a rozvoj podnikání*“. Taktéž byl definován **globální cíl IPRM** „*Rozvíjet zónu širšího centra města Karviné se zaměřením na její ekonomický potenciál a jako místo pro aktivní a společenský život*“.

Smlouva o realizaci IPRM byla podepsaná dne 09.02. 2009. Ve smlouvě se Regionální rada (dále jen RR) zavázala alokovat ze svého rozpočtu ve prospěch města za účelem realizace IPRM a jeho dílčích projektů finanční prostředky ve výši 16 636 645 EUR.

Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17.05.2011 došlo ke snížení alokované částky na realizaci IPRM ROP na částku 15 287 728 EUR a to z důvodu zrušení příspěvku státního rozpočtu na financování projektů z ROP Moravskoslezsko.

V návaznosti na tuto skutečnost došlo ke změně – snížení – všech hodnot monitorovacích indikátorů, kdy toto bylo taktéž zahrnuto do Dodatku č. 1.

Přehled uzavřených Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM:

Dodatek č. 1 ze dne 17.5.2011 – změna alokované částky z 16 636 645 EUR na 15 287 728 EUR, změna v monitorovacích indikátorech – snížení hodnot.

Dodatek č. 2 ze dne 23.02.2012 – změny v rozpočtu IPRM, časového a finančního harmonogramu IPRM, zařazení nových projektů do IPRM, viz změnové formuláře.

Dodatek č. 3 ze dne 19.12.2013 - změna v monitorovacích indikátorech.

Dodatek č. 4 ze dne 24.09.2015 – změna v monitorovacích indikátorech a aktualizace rozpočtu IPRM na jednotlivá opatření v návaznosti na zařazení nových „dočerpávajících“ projektů do IPRM, viz změnové formuláře.

Za celé období realizace IPRM ROP bylo zrealizováno celkem 22 projektů v rámci definovaných specifických cílů IPRM.

1. Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
2. Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
3. Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
4. Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
5. Městský fotbalový stadion
6. Business gate
7. Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné
8. Rekonstrukce KD Družba
9. Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ
10. Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
11. Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
12. Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
13. Revitalizace zámku Fryštát v Karviné
14. Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě (inline)
15. Obnova okolí kina Centrum Karviná
16. Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny
17. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
18. Obnova objektu kina Centrum Karviná
19. Parkovací stání KD Družba
20. Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
21. Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
22. Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

Realizací těchto jednotlivých projektů v rámci IPRM došlo k naplnění globálního cíle a vize IPRM.

Díky realizaci projektů zaměřených na rekonstrukci kulturního domu Družba, kina Centrum a Regionální knihovny Karviná byla rozšířena nabídka kulturního a celospolečenského vyžití ve městě. Ve zrekonstruovaných prostorách jsou pravidelně pořádány kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost, které se těší hojně účasti.

V rámci sportovního a volnočasového vyžití byla rozšířena nabídka různých možností a to díky projektům zaměřeným na sportoviště u základních škol, na fotbalové stadiony, tenisový klub a vybudováním nové in-line stezky v parku. Prostory a sportoviště jsou využívány obyvateli a návštěvníky města k profesionálním či amatérským sportovním akcím, k aktivnímu trávení volného času a pobytu v přírodě při sportovních aktivitách.

Realizaci projektů zaměřených na revitalizaci parků ve městě došlo k rozšíření využití venkovního prostoru pro mládež, dospělé či rodiče s dětmi, kteří je velmi intenzivně využívají k aktivnímu trávení volného času či k odpočinku a relaxaci v městské zeleni.

Revitalizací objektů historických a církevních a revitalizací veřejného prostranství v centru města došlo k atraktivnějšímu městu jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvníky.

Projekt Business gate přispěl k vybudování moderního a nadčasového zázemí pro studenty či nově začínající podnikatele.

Realizací projektů zaměřených na vybudování nových parkovacích míst se přispělo k řešení situace ohledně parkování v exponovaných lokalitách ve městě.

Všechny zrealizované projekty pozitivně přispěly ke zvýšení kvality života a přitažlivosti nejen pro obyvatele města, ale i pro jeho návštěvníky. Díky jejich realizaci došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti města jakožto místa pro bydlení a zajímavého turistického cíle.

Plnění finančního plánu

Shrnutí finančního plánu je vyjádřeno v tabulkách č. 1, 2 přílohy této Závěrečné zprávy o realizaci IPRM.

Alokovaná částka v rámci IPRM byla 15 287 728 EUR, což je při kurzu 27,045 Kč/EUR celkem 413 456 603,70 Kč, celková výše proplacených dotací je 400 530 220,- Kč.

V rámci finančního plnění se přes veškeré úsilí statutárního města Karviná nepovedlo vyčerpat celou alokovanou částku pro IPRM. Odchylna v čerpání byla způsobena rozdílem plánovaných výdajů a skutečně vysoutěžených cen a krácením výdajů z veřejných zakázek v první fázi realizace IPRM, viz bod 7 této Zprávy.

U projektů Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná a Rekonstrukce KD Družba byl podán podnět k přezkoumání veřejné zakázky na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Přestože ÚOHS ani u jedné zakázky neshledal pochybení, Úřad Regionální rady předložil zakázku k posouzení na MMR. Na základě stanoviska MMR ČR byly způsobilé výdaje související s předmětnými zakázkami zkráceny o 25 %.

Ačkoliv byly ke konci programovacího období připraveny a do IPRM prostřednictvím „Oznámení změny“ zařazeny nové projekty podané do 5. vyhlášené výzvy – jedná se o projekty „Business gate“, „Revitalizace zámku Fryštát“, „Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné“, „Obnova okolí kina Centrum“ a projekt „Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné, III. etapa – okolí kašny naproti sauny“, které byly tzv. „dočerpávacími projekty“ pro zbývající alokaci, ani toto opatření nebylo zcela naplněno a část alokovaných prostředků z IPRM ROP zůstala nedočerpána.

Oproti plánovanému časovému harmonogramu finančního čerpání IPRM byla většina prostředků čerpána v letech 2013 – 2016 (poslední žádosti o platbu předloženy do 15.01.2016). Důvodem této skutečnosti je fakt, že příprava projektů před jejich vlastní realizací byla časově administrativně náročnější než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu vlastní realizace projektů probíhala právě v letech 2013 - 2015, potažmo 2016.

V tabulce č. 2 přílohy je u některé aktivity skutečnost čerpaných finančních prostředků vyšší než plánovaná alokace. Důvodem je fakt, že při skutečné realizaci došlo k rozdílu oproti plánovaným hodnotám, které byly zahrnuty do Dodatku č. 4 k IPRM. Jedná se však o nepodstatné změny, které budou řešeny v rámci závěrečných monitorovacích zpráv k jednotlivým projektům. V podrobných tabulkách v příloze je vidět srovnání a jednotlivá čerpání v letech, dle opatření a dle jednotlivých projektů.

Plnění monitorovacích indikátorů projektu

Současné plnění indikátorů projektu je shrnuto v tabulce č. 3 přílohy této Závěrečné zprávy o realizaci IPRM.

V rámci věcného plnění, tj. naplnění indikátorů, byly indikátory uvedené v Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci IPRM splněny. Prostřednictvím zmiňovaného Dodatku došlo k aktualizaci indikátorů na základě skutečnosti týkajících se skutečně realizovaných projektů, které byly označeny jako „dočerpávací“, a rozsahu těchto projektů. U některých indikátorů však po ukončení realizace projektu i přesto došlo k navýšení jejich hodnoty dle skutečnosti, u jednoho indikátoru došlo k nenaplnění. Jedná se však o nepodstatné změny hodnot u níže uvedených indikátorů.

Indikátor reg. objektů OVS, 651102, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 3 243,79 m², skutečné naplnění 4 942,82 m². Indikátor je naplněn o 53,3 % více. Změna nastala u projektu Revitalizace zámku Fryštát, který nebyl do Dodatku č. 4 zahrnut (v době uzavírání dodatku nebyl přesně vyčíslen indikátor).

Indikátor reg. objektů volnočas, 651104, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 6 320,64 m², skutečné naplnění 6 284,64 m². Indikátor je nenaplněn o cca 1 %. Změna nastala u projektu Městský fotbalový stadion.

Indikátor počet projektů, 511531, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 17 projektů, skutečné naplnění 22 projektů. Ke změně došlo v návaznosti na vyhlášenou 5. výzvou na náhradní projekty, kdy tyto v dodatku č. 4 ještě nebyly zohledněné.

Změny v IPRM

V průběhu celého období realizace IPRM docházelo k průběžným změnám, které se týkaly jednotlivých projektů. Některé projekty byly z IPRM vyřazeny z důvodu, že statutární město Karviná od realizace projektu úplně odstoupilo, jelikož nebylo možné prokázat jejich celospolečenský přínos nebo projekty byly zrealizovány výhradně z vlastních zdrojů SMK. V jiné případě byla administrativní příprava projektu natolik časově náročná, že nebylo možné projekt do termínu ukončení IPRM zrealizovat. Naopak byly do IPRM zařazeny nové projekty, které se v průběhu času staly aktuálními a jejich zrealizování bylo pro město a jeho obyvatele velice přínosné (např. projekty připravené do náhradní výzvy).

Jednotlivé výše uvedené změny byly řešeny prostřednictvím změnových formulářů, kde byly řádně zdůvodněny a následně schváleny poskytovatelem, každoročně byly shrnuty v ročních monitorovacích zprávách a promítnuty do jednotlivých Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM ROP.

Během realizace IPRM bylo **podáno 14 Změnových formulářů - oznámení o změně v IPRM**, konkrétně:

Změnový formulář č. 1 – Změna týkající se cílů, rozpočtu a indikátorů IPRM. Na základě skutečnosti byly aktualizovány indikátory, byl upřesněn rozsah některých projektů v rámci opatření a došlo ke zrušení doplňkových indikátorů, které se netýkaly žádné aktivity. Změna byla zpracována 12.8.2009, schválena Výborem RR č. 31/304 dne 21.10.2009. Jednalo se o podstatnou změnu. Změny byly zpracovány do dodatku č. 1.

Stručný přehled změn:

- navýšení regenerované plochy u projektu Loděnice v parku Boženy Němcové
- Zrušení opatření 1.3. nové ubytovací kapacity z důvodu nízké rozpočtové ceny na realizaci díla
- Úprava opatření 2.2. – sloučení plánovaných projektů
- U projektu Rekonstrukce a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná navýšení rozpočtu a tudíž i alokované částky pro související opatření 2.5.
- Snížení počtu projektů v rámci opatření 3.3.
- Zrušení doplňkových indikátorů

Změnový formulář č. 2 - změny týkající se zrušení přípravy některých projektů, přesun finančních prostředků mezi opatřeními, úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné i nepodstatné změny, které byly zpracovány 14.04.2010 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zpracovány do dodatku č. 1.

Stručný přehled změn:

- Zrušení všech aktivit v rámci opatření 1.1.
- Zrušení projektu Vybudování zastřešeného areálu pro Freestylové sporty (obdobný projekt se připravoval i mimo IPRM)
- Zrušení aktivity 2.1.2 v opatření 2.1.
- Navýšení rozpočtu v opatření 2.5.1 – projekt Rekonstrukce a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
- Zrušení aktivity 2.7.1
- Změna indikátorů u aktivity 3.1.1.
- Zrušení aktivity 3.1.2. – zrušení projektu Regenerace areálu bývalých zámeckých koníren (nesouhlasné stanovisko národního památkového ústavu se zpracovanou PD)
- Úprava opatření 3.3. – zrušení projektu Rekonstrukce a zastřešení amfiteátru letního kina Karviná z důvodu několikanásobného navýšení rozpočtu oproti plánu
- Navýšení rozpočtu pro opatření 4.1.1
- Změna indikátoru u opatření 4.2.1.

Změnový formulář č. 3 - změny týkající se úpravy rozpočtu některých aktivit a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 14.06.2010 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 1.

Stručný přehled změn:

- Navýšení rozpočtu u aktivity 2.5.1
- Snížení rozpočtu u opatření 3.2.
- Navýšení indikátoru u aktivity 1.2.2, projekt Městský fotbalový stadion

Změnový formulář č. 4 - změny týkající se úpravy rozpočtu a doplňkových indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly předloženy 15.06.2011 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 2.

Stručný přehled změn:

- Snížení rozpočtu u aktivity 3.2.2.
- Úprava rozpočtu pro aktivitu 1.2.3.
- Snížení rozpočtu u opatření 4.1
- Zrušení opatření 4.2. z důvodu složitých majetkoprávních záležitostí na pozemcích potenciálně dotčených stavbou
- Snížení rozpočtu na opatření 6.1.

Změnový formulář č. 5 - změna se týká změny finančního harmonogramu v důsledku nečerpání dotací dle časového plánu.

Změnový formulář č. 6 - změny týkající se úpravy rozpočtu některých aktivit a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 19.02.2013 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 3.

Stručný přehled změn:

- Navýšení rozpočtu u aktivity 1.2.3.
- Snížení indikátoru u aktivity 1.2.1, indikátor 65 01 01
- Snížení rozpočtu u opatření 4.1.
- Změna finančního harmonogramu čerpání
- Aktualizace hodnot indikátorů v návaznosti na skutečnost

Změnový formulář č. 7 - změny týkající se zařazení nových projektů do IPRM, úpravy rozpočtu a úprava indikátorů. Jedná se o změny, kdy jsou nahrazovány projekty, které nebylo možné dostatečně připravit k realizaci či u nich nebyl prokázán dostatečný celospolečenský dopad. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 28.8.2013 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zpracovány do dodatku č. 3. Stručný přehled změn, který se týká doplnění nových projektů do IPRM:

- Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
- Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
- Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
- Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové
- Obnova objektu kina Centrum Karviná
- Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
- Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

Změnový formulář č. 8 - Změna projektového manažera Integrovaného plánu rozvoje města Karviná. Od 01.01.2014 vykonává funkci projektového manažera IPRM ing. Lenka Hanusková (zaměstnanec Odboru rozvoje). Jednalo se o nepodstatnou změnu, tato byla zpracována 25.02.2014 a následně po projednání schválena Výborem RR.

Změnový formulář č. 9 - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 08.04.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zpracovány do dodatku č. 4.

Stručný přehled změn:

- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Obnova okolí kina Centrum
- Změna aktivity 3.2.1.

Změnový formulář č. 10 - změna zařazení projektu Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné z aktivity 2.2.1 do aktivity 1.2.2. Jednalo se o podstatnou změnu, která byla zpracována 09.04.2014 a následně po projednání schválena Výborem RR a zpracována do dodatku č. 4.

Změnový formulář č. 11 - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 19.05.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zpracovány do dodatku č. 4.

Stručný přehled změn:

- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny
- Vyřazení projektu Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové

Změnový formulář č. 12 - změny týkající se zařazení nových projektů do IPRM, úpravy rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 05.08.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zpracovány do dodatku č. 4.

Stručný přehled změn:

- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné, Business gate, Výstavba parkoviště v Karviné

Změnový formulář č. 13 - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 30.01.2015 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 4.

Stručný přehled změn:

- Doplnění nového projektu do IPRM – Revitalizace zámku Fryštát
- Vyřazení projektu z IPRM - Výstavba parkoviště v Karviné

Změnový formulář č. 14 - změny týkající se úpravy rozpočtu formou přesunů mezi jednotlivými opatřeními. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 16.02.2015 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 4.

V průběhu realizace IPRM několikrát zasedal Řídící výbor IPRM, obvykle ke schvalování změn týkajících se aktualizace rozpočtu dle skutečnosti, úprav indikátorů, k zařazování nových projektů do IPRM s cílem maximálně využít alokované finanční prostředky, k vyřazení projektů, u kterých nebylo po zahájení přípravy možno prokázat efektivnost a celospolečenský přínos, ke schválení ročních monitorovacích zpráv, atd. Řídící výbor IPRM byl ustanoven na začátku realizace IPRM a jeho organizační chod byl zajištěn projektovým manažerem IPRM.

Poslední žádost o platbu v rámci realizace IPRM byla podána v 1/2016, proplacena byla v květnu 2016. Prozatím nebyla realizace IPRM zcela ukončena, jelikož k projektu Městský fotbalový stadion, který byl zařazen mezi nedokončené projekty, bude předložena Závěrečná monitorovací zpráva s nulovou žádostí o platbu v termínu do 30.09.2016.

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Realizace jednotlivých opatření - *tabulka 4 - 6*

- *předložené projekty v členění podle aktivit (vzor tabulek viz příl. 1), včetně nedokončených projektů (okomentovat důvody jejich nerealizace),*
- *projekty financované z jiných operačních programů v rámci IPRM,*
- *financování jednotlivých aktivit v členění město; ostatní příjemci; operační programy*
- *věcné plnění jednotlivých aktivit tabulka 7*
- *zhodnocení naplnění opatření IPRM*

V rámci IPRM ROP bylo realizováno celkem 22 projektů. Jejich rozčlenění dle aktivit ROP je uvedeno v tabulce č. 4 přílohy.

Projekt Městský fotbalový stadion, je evidován jako „nedokončený projekt“, což vyplývá z Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na tento projekt. Důvodem zařazení projektu mezi nedokončené je skutečnost, že projekt je velice rozsáhlý, příprava před zahájením výběrového řízení i vlastní výběrové řízení bylo časově a administrativně velice náročné. Projekt je úzce spjat s částí stavebních objektů, která je financována prostřednictvím Ministerstva financí České republiky.

Během realizace IPRM byly realizovány následující projekty, které jsou níže uvedeny v rozdělení dle opatření/aktivit ROP NUTS II Moravskoslesko. Aktivity byly realizací jednotlivých projektů naplněny v plné míře. Rozsah projektů byl oproti původně plánované pozměněn formou změn a následně uzavřených dodatků ke smlouvě o IPRM. Při vyřazování a doplňování projektů do IPRM však ke změně naplnění aktivit a opatření nedošlo.

Opatření 1.2. Infrastruktura pro sport a kulturu

Aktivita 1.2.1 Revitalizace území a zařízení navazující stávající turistické cíle a volnočasové aktivity

- Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě

Aktivita 1.2.2. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro volnočasové aktivity

- Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
- Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
- Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
- Městský fotbalový stadion

Opatření 1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele

Aktivita 1.4.2 Business gate

- Business gate

Opatření 2.2. Infrastruktura pro vzdělání

Aktivita 2.2.1 Rekonstrukce, modernizace a vybavení společných učeben a didaktických místností na základních a středních školách

- Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné
- Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ

Aktivita 2.5.1 Rekonstrukce a vybavení pracoviště RKK

- Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná

Opatření 3.1. Kulturní památky

Aktivita 3.1.1. Rekonstrukce církevních a historických objektů

- Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
- Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
- Revitalizace zámku Fryštát v Karviné

Aktivita 3.2.1 Obnova okolí kina Centrum Karviná

- Obnova okolí kina Centrum Karviná

Aktivita 3.2.2. Rekonstrukce parku B. Němcové

- Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě (inline)
- Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny

Aktivita 3.2.3. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné

- Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné

Aktivita 3.3.2 Rekonstrukce objektů společenského charakteru

- Rekonstrukce KD Družba
- Obnova objektu kina Centrum Karviná

Opatření 4.1. Parkování

Aktivita 4.1.1 Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání

- Parkovací stání KD Družba
- Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
- Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
- Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

2.

V rámci IPRM ROP byly realizovány projekty financované z jiných operačních programů a to formou vydání souladu předmětného projektu s IPRM ROP. Jejich přehled rozčlenění dle aktivit ROP je uveden v tabulce č. 5 přílohy.

3.

V tabulce č. 7 přílohy je uveden propočet indikátoru za všechny projekty k jednotlivým aktivitám. Monitorovací indikátory byly v rámci jednotlivých projektů naplněny v plné výši cílové hodnoty.

4.

Jednotlivá opatření IPRM byla naplněna v souladu s předpokládanými skutečnostmi a to formou realizací jednotlivých projektů v rámci IPRM.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

(Informace o publicitě IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace neuvedené v kapitolách 3 a 4.)

Veškeré dokumenty, které byly zpracovány v rámci realizace IPRM, jsou označovány v souladu s metodickou příručkou "Pravidla pro publicitu".

V průběhu realizace a po ukončení stavebních prací na projektech byly v místě realizace projektů umístěny pamětní desky a informační štítky, během realizace projektů bylo místo vlastní realizace stavby označeno velkoplošným bannerem v případě, že daný projekt splňoval podmínky předmětné Metodiky.

O přípravě a realizaci IPRM průběžně informovalo statutární město Karviná na svých webových stránkách www.karvina.cz.

Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM ROP byly také uveřejněny v Karvinském zpravodaji, případně i na internetovém regionálním vysílání televize Polar.

Spolupracují organizace v rámci IPRM jsou orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, Slezská Univerzita a významné instituce působící ve městě Karviná. Partneři se v případě potřeby setkávali v rámci jednání Řídícího výboru. Dokumenty přijaté na schůzkách řídicího výboru byly následně schváleny v orgánech statutárního města Karviné a předloženy Výboru Regionální rady.

V termínu do 30.06.2016 byly na téměř všech projektech realizovaných v rámci IPRM ukončeny veškeré stavební práce a proplaceny veškeré faktury ze strany statutárního města Karviná, byly předloženy závěrečné monitorovací zprávy včetně nulových žádostí o platbu. Výjimku představuje projekt Městský fotbalový stadion, který byl stavebně ukončen v červenci 2016 a do 30.09.2016 bude předložena závěrečná monitorovací zpráva s nulovou žádostí o platbu.

Celá realizace IPRM byla zajištěna projektovým manažerem IPRM, který spolupracoval se všemi zapojenými subjekty, včetně nositelů dílčích projektů (příslušné odbory Magistrátu města Karviné, partneři, členové řídicího výboru IPRM ROP, pracovníci Regionální rady a další).

6. PŘEDPOKLADANÉ AKTIVITY NAVAZUJÍCÍ NA IPRM

Po ukončení IPRM bude statutární město Karviná realizovat další projekty, které naváží na vizi města být *univerzitním a lázeňským městem s atraktivním prostředím pro návštěvníky, obyvatele a rozvoj podnikání*. Strategie rozvoje města bude nadále rozvíjena a bude postupně naplňován Strategický plán rozvoje města 2016 – 2025. Cílem je zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města, pro které jsou navrženy strategické cíle a opatření. Vytýčené cíle Strategického plánu navazují na opatření a aktivity IPRM. V rámci Strategického plánu jsou navrženy tyto globální strategické cíle:

- Stabilizované prostředí pro život, práci a podnikání
- Vyšší zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel
- Aktivní podnikání a růst podnikatelských investic
- Kvalitní prostředí pro život, práci a podnikání
- Vyšší bezpečnost a udržitelná sociální politika
- Nová image města

Připravované projekty v rámci Strategického plánu povedou k dalšímu zlepšení kvality života obyvatel, vytvoří zajímavé místo pro podnikání, pro návštěvníky a dále budou mít pozitivní vliv na životní prostředí. V následujícím období budou realizovány projekty především z oblasti revitalizace veřejného prostranství, zklidnění dopravy ve městě a řešení parkování, rozvíjení podnikavosti a rozvoji podnikání, rekonstrukce komunikací a chodníků, budování zařízení sociálních služeb a řešení odpadového hospodářství.

Předmětný Strategický plán je v současné době aktualizován a předpokládá se jeho schválení v orgánech města v průběhu října až listopadu 2016. Následně bude zveřejněn na webové stránce statutárního města Karviná, www.karvina.cz.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Vlivem složitostí při přípravě některých projektů došlo ke zpoždění podání žádostí o dotaci a ke zpoždění zahájení realizace některých projektů, což mělo následně vliv na harmonogram čerpání finančních prostředků z IPRM a na časový harmonogram ukončování projektů.

V počáteční fázi realizace IPRM, v období let 2010, 2011 řešilo statutární město Karviná problémy týkající se veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů a vznikly komplikace při dokladování víceprací a méněprací.

U projektů Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná, Rekonstrukce kulturního domu Družba a Parkovací stání Družba nebyly vyčerpány

alokované finanční prostředky v maximální míře. Důvodem byla skutečnost, že značná část výdajů, které byly původně způsobilými výdaji projektu, byly následně na základě interim kontrol u projektů zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje. Jednalo se především o výdaje související s vícepracemi a méněpracemi na stavbě. Taktéž se vyskytly nesrovnalosti u veřejných zakázek souvisejícími s projekty, které vedly ke krácení dotace.

U obou zmíněných projektů byl ze strany Úřadu Regionální rady podán podnět k přezkoumání veřejné zakázky na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Přestože ÚOHS ani u jedné zakázky neshledal pochybení, URR předložil zakázku k posouzení na MMR. Na základě stanoviska MMR ČR byly způsobilé výdaje související s předmětnými zakázkami zkráceny o 25 %.

Vlivem nevyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků na dané projekty začalo statutární město Karviná připravovat „náhradní“ projekty, které byly zařazeny do IPRM a předloženy do 5. náhradní výzvy.

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Naplňování horizontálních témat IPRM je v souladu s dokumentem IPRM ROP Karviná a se Smlouvou o realizaci integrovaného plánu rozvoje města. Realizace IPRM byla v souladu s principem rovných příležitostí tj. potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin. Projekty byly připravovány v souladu s principem rovných příležitostí. V rámci realizace jednotlivých projektů nedocházelo k diskriminaci a porušování rovných příležitostí. Naopak princip rovných příležitostí byl podporován širokým okruhem aktivit, které se v rámci IPRM realizovaly a mají jednoznačný pozitivní vliv na zajištění a zlepšení kvality života obyvatel města Karviná. U všech zrealizovaných projektů došlo k naplnění horizontálního tématu – rovné příležitosti. Žádný z projektů nemá negativní dopad na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj:

Naplňování udržitelného rozvoje bylo dodržováno v průběhu realizace v souladu s dokumentem IPRM ROP a se Smlouvou o realizaci IPRM. Udržitelný rozvoj má převážně pozitivní vliv na životní prostředí. Realizací jednotlivých projektů v rámci IPRM ROP bylo maximálně respektováno životní prostředí, nedošlo k jeho poškození či narušení. S odpady bylo při realizaci projektů nakládáno v souladu s obecně platnými právními předpisy a normami. Využívání výstupů realizovaných projektů nemá negativní vliv na životní prostředí. Realizace IPRM byla v souladu s udržitelným rozvojem, realizace projektů neměla negativní vliv na životní prostředí.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Při realizaci projektů byla vytvářena tzv. partnerství, tj. spolupráce mezi subjekty, které se na základě smluv podílejí na provozu či údržbě.

V rámci realizace projektů zaměřených na rekonstrukci kulturního domu Družba a kina Centrum je provoz těchto projektů zajištěn příspěvkovou organizací statutárního města Karviná, tj. Městským domem kultury Karviná. Městský dům kultury zajišťuje celkový technický provoz objektu, komplexní náplň kulturně-výchovné činnosti, programovou náplň,

přednáškovou a prezentační činnost. Majetek pořízený v rámci dotace byl na základě smlouvy o výpůjčce předán do správy této příspěvkové organizace.

U projektu Regionální knihovny Karviná je provoz a správa zajištěn příspěvkovou organizací statutárního města Karviná, a to Regionální knihovnou Karviná, příspěvková organizace, která zajišťuje celkový technický provoz objektu, provoz a správu knihovny, přednáškovou a prezentační činnost. Majetek pořízený v rámci dotace byl na základě smlouvy o výpůjčce předán do správy této příspěvkové organizace.

V souvislosti se zrekonstruováním Městského fotbalového stadionu je uzavřena smlouva o správě tohoto objektu mezi SMK a Městským fotbalovým klubem Karviná o. p. s. MFK zajišťuje veškerou údržbu stadionu, jeho provoz a využití.

U projektu zrekonstruovaného fotbalového areálu Kovony zajišťuje provoz a údržbu přímo žadatel, kterým byl v tomto případě Městský fotbalový klub.

V souvislosti s projektem Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné byla uzavřena Smlouva o nájmu mezi statutárním městem Karviná a Městským tenisovým klubem Karviná, který zajišťuje provoz a údržbu tohoto objektu a kurtů.

U projektů zaměřených na modernizaci a vybavení učeben ZŠ, tj. Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné, Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ a u projektu Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné byly uzavřeny s jednotlivými školami smlouvy o výpůjčkách. Na základě těchto smluv školy užívají předaný majetek a spravují ho.

Na základě realizace projektů zaměřených na revitalizaci parků ve městě, zámku, revitalizaci veřejných prostranství, vybudování nových parkovacích míst či in-line stezky byly uzavřeny smluvní vztahy týkající se pravidelné zimní a letní údržby těchto ploch, údržby laviček, odpadkových košů, parkoviště, dopravního značení a ostatní. Smluvním partnerem jsou Technické služby Karviná, a. s.

Provoz Business gatu zajišťuje příjemce dotace statutární město Karviná, jsou vytvářena partnerství v souvislosti s navazujícími „měkkými“ projekty.

U projektů Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné a Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné si správu a údržbu zajišťuje příjemce dotace, kterým byla v tomto případě Římskokatolická farnost Karviná.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Závěrečné zprávě o realizaci IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Tomáš Hanzel
Funkce v organizaci:	Tomáš Hanzel, primátor
Místo a datum:	Karviná, dne
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Závěrečná zpráva o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Finanční podklady poskytnuté Řídicím orgánem ROP MS - tabulky	Ano
2	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o realizaci IPRM* (viz poznámka výše)	Ne

Příloha č. 2 k usnesení

1. Integrovaný plán – Zdroje ROP MS¹

ROP MS	CELKEM	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	ERDF EUR								
Harmonogram dle smlouvy	15 287 728	0	782 223	1 030 522	11 160 000	2 314 983			
Skutečnost	14 862 937		782 223	197 597	2 655 016	4 122 302	611 940	1 599 349	4 894 510
Vratky	-21 225			-17 882	-6	-3 337	0	0	0
Plnění Smlouvy			782 223	179 715	1 804 203	-5 236 832	-6 939 875	-5 340 526	-443 882

2. Integrovaný plán –alokace na aktivity/opatření – všechny OP (plán – podíl dotace dle smlouvy o IPRM, skutečnost – způsobilé výdaje z MSC 224), v EUR

AKTIVITA / OPATŘENÍ	ROP MS, v EUR	
	PLÁN ²	SKUTEČNOST
1.1.Propagace turistického potenciálu	0	0

¹ Podklad dodá ÚRR po proplacení poslední ZOP

² U ROP MS poslední verze smlouvy, u ostatních OP poslední verze IPRM – položka dotace

	SKUTEČNOST	0
1.2. Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity	PLÁN	5 225 000
	SKUTEČNOST	4 830 428
1.3. Nové ubytovací kapacity pro návštěvníky a lázeňské hosty	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele	PLÁN	146 000
	SKUTEČNOST	140 318
1.5. Další vzdělávání dospělých se zaměřením na potřeby trhu práce	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
2.1. Budování bezbariérových přístupů	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
2.2. Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na základních a středních školách	PLÁN	1 865 000
	SKUTEČNOST	1 860 717
2.3. Zvýšení dovednosti žáků základních a středních škol	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
2.4. Budování kapacit pro další rozvoj vysokého školství ve městě	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
2.5. Rozvoj knihovnických a	PLÁN	2 250 000

informačních služeb	SKUTEČNOST	2 243 209
2.6. Budování zařízení a služeb pro prevenci sociálně-patologických jevů	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
2.7. Systémy sociálních služeb	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
3.1. Rekonstrukce kulturních a historických památek	PLÁN	885 000
	SKUTEČNOST	754 291
3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství	PLÁN	1 711 728
	SKUTEČNOST	1 841 364
3.3. Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce	PLÁN	1 975 000
	SKUTEČNOST	1 967 079
3.4. Regenerace brownfields	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
3.5 Zvýšení kvality zón bydlení a příprava nových obytných zón	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
4.1. Řešení parkování v exponovaných lokalitách	PLÁN	1 230 000
	SKUTEČNOST	1 225 531
4.2. Budování a rozšiřování sítě	PLÁN	0

pěších stezek, in-line tras a cyklostezek	SKUTEČNOST	0
4.3. Rekonstrukce komunikací na území města Karviné	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
5.1. Ochrana vod	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
5.2. Snižování energetických náročností budov	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
5.3. Ekologické vzdělávání obyvatel	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
6.1. Příprava řízení a implementace IPRM	PLÁN	0
	SKUTEČNOST	0
IPRM CELKEM		
	PLÁN	15 287 728
	SKUTEČNOST	14 862 937

3. Věcné plnění IPRM - Indikátory ROP MS

Kód indikátoru/operační program	Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace		
			Cílová hodnota ³	Skutečnost	Předpoklad dalšího plnění ⁴

³ Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena

51 15 31	Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města	Počet	17	22	
65 11 01	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	M2	2 697,82	2 697,82	
65 11 02	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	M2	3 243,79	4 942,82	Navýšení indikátoru – viz textová část ZMZ
65 11 04	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	M2	6 320,64	3 722,21	2 555 m2 (reg. č. 01705 - projekt MFS), Nenaplnění indikátoru – viz textová část ZMZ
65 01 01	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	6,48	5,56	Celkem 0,92 ha (reg. č. 01715 – okolí kina Centrum – 0,64 ha, reg. č. 01782 – Revitalizace veřejného prostranství – 0,28 ha U projektů nebyla prozatím ukončena kontrola ZMZ
65 12 01	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	M2	5 798	0	5 798 m2 (reg. č. 01705 - projekt MFS))
65 12 03	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	M2	1 367,93	1 367,93	
65 12 08	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	M2	380,48	380,48	

⁴ Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti

Zdroj : Sestava MSC225

4. Seznam projektů ROP v rámci aktivity/opatření

Číslo projektu	Název projektu	Příjemce	Časový harmonogram		Výdaje projektu Způsobilé výdaje		Poznámka
			Schválení projektu ŘV	Ukončení realizace Předložení ZOP	Schválené ŘV	Skutečné ⁵ Způsobilé výdaje	
			Měsíc / rok		V Kč		
Aktivita	Název		Zahájení	Ukončení	Smlouva		
1.2.1 Revitalizace území a zařízení navazující na stávající turistické cíle a volnočasové aktivity	Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	Statutární město Karviná	2011	1/2013		7 224 287,83	
1.2.2. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro volnočasové aktivity	Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona	Městský fotbalový klub, o.s.	5/2011	7/2012		28 702 635,26	
1.2.2	Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné	Statutární město Karviná	2/2014	6/2015		4 110 543,14	
1.2.2	Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné	Statutární město Karviná	4/2014	6/2015		28 193 044,67	
1.2.2	Městský fotbalový stadion	Statutární město				93 771 131,11	Bude ukončeno

⁵ MSC 230, řádek Zaúčtováno

		Karviná					v 9/2016
1.4.2 Business gate	Business gate	Statutární město Karviná	6/2015	1/2016		4 718 116,00	
2.2.1 Rekonstrukce, modernizace a vybavení společných učeben a didaktických místností na základních a středních školách	Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné	Statutární město Karviná	5/2009	12/2010		50 055 096,78	
2.2.1	Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ	Statutární město Karviná	12/2010	12/2011		3 992 405,26	
2.5.1 Rekonstrukce a vybavení pracoviště RKK	Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná	Statutární město Karviná	12/2010	2/2012		66 641 485,80	
3.1.1. Rekonstrukce církevních a historických objektů	Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné	Římskokatolická farnost Karviná	3/2012	3/2013		12 335 145,24	
3.1.1.	Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné	Římskokatolická farnost Karviná	12/2013	1/2015		5 573 808,24	
3.1.1.	Revitalizace zámku Fryštát v Karviné	Statutární město Karviná	4/2015	11/2015		9 647 906,07	
3.2.1 Obnova okolí kina Centrum Karviná	Obnova okolí kina Centrum Karviná	Statutární město Karviná	8/2014	1/2016		27 806 309,82	
3.2.2. Rekonstrukce parku B. Němcové	Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě (inline)	Statutární město Karviná	1/2014	7/2014		4 002 942,00	
3.2.2.	Rekonstrukce parku Boženy	Statutární město	11/2015	5/2016		3 148 097,41	

	Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny	Karviná					
3.2.3. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné	Statutární město Karviná	10/2015	5/2016		20 151 080,80	
3.3.2 Rekonstrukce objektů společenského charakteru	Rekonstrukce KD Družba	Statutární město Karviná	12/2010	12/2013		84 283 557,84	
3.3.2	Obnova objektu kina Centrum Karviná	Statutární město Karviná	5/2014	5/2016		27 807 946,26	
4.1.1 Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání	Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice	Statutární město Karviná	12/2013	6/2015		14 411 347,54	
4.1.1.	Parkovací stání KD Družba	Statutární město Karviná	12/2010	12/2013		7 183 453,42	
4.1.1	Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná	Statutární město Karviná	12/2010	10/2012		13 297 821,28	
4.1.1	Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově	Statutární město Karviná	3/2013	12/2014		2 851 772,06	

Zdroj : sestava MSC 231

5. Seznam projektů TOP v rámci aktivity/opatření

Číslo projektu	Název projektu	Příjemce	Časový harmonogram ¹		Výdaje projektu ⁶		Poznámka
			Schválení projektu ŘV	Ukončení projektu	Schválené ŘV	Skutečné způsobilé výdaje	
			Měsíc / rok		V Kč		
Aktivita	Název		Zahájení	Ukončení	Smlouva		
3.3.1 Rekonstrukce objektů a území pro aktivní trávení volného času	Zahrada MŠ Olbrachtova v přírodním stylu – Karviná-Ráj	Statutární město Karviná		2014		1 723 289,49	OPZP
	Zahrada v přírodním stylu u ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné	ZŠ a MŠ Dělnická		2015		2 017 540	OPZP
3.5.1 Zlepšení kvality bydlení	Vybavení systémů pro separaci a svoz kovů a bioodpadu	Technické služby Karviná, a. s.				2 226 000	OPZP
	Regenerace sídliště Karviná- Ráj, 13. etapa	Statutární město Karviná		2013		2 743 368,68	OPZP
	Regenerace sídliště Karviná- Ráj, 8. etapa	Statutární město Karviná		2013		1 841 673,00	OPZP
	Regenerace zeleně na hřbitově v Karviné-Mizerově	Statutární město Karviná		2013		3 003 826,58	OPZP
	Regenerace sídliště Karviná- Hranice, lokalita ZŠ Mendelova	Statutární město Karviná		2013		756 789,21	OPZP
	Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě	Statutární město Karviná		2013		1 196 534,65	OPZP
1.5.1 Vzdělávací a tréninkové programy pro zaměstnance	Rozvoj komplexního vzdělávacího systému ve společnosti Kovona Systém a. s.	Kovona Systém a. s.				5 100 309,23	OPPI
	Komplexní vzdělávací program	POLYTEX				2 302 744,01	OPPI

⁶ NEPOVINNÉ. Vypĺňuje se pouze v případě, že je známo

	pro klíčové zaměstnance společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.	COMPOSITE, s.r.o.					
	Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců	Okresní hospodářská komora Karviná				9 707 137,41	OPLZZ
	Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu	Slezská univerzita Opava				6 749 593,1	OPVK
2.1.2 Odstranění překážek pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace	Pořízení CNG autobusů - ČSAD Karviná a.s.	ČSAD Karviná, a. s.				74 179 837,46	OPZP
2.3.1 Zvyšování dovedností žáků středních a základních škol vedoucí ke zvýšení jejich budoucího uplatnění na trhu práce	Společná řešení pro lepší učení	Statutární město Karviná				15 670 404,97	OPVK
	Innovation Start - Up	ZŠ a MŠ Dělnická				3 952 983,03	OPVK

	Přírodní vědy pro každého a bez překážek	Statutární město Karviná				14 065 929,14	OPVK

6. Zdroje financování aktivity/opatření - nepovinné

Zdroje financování	v %	v tis.Kč
Rozpočet města		
Rozpočet hrazený partnery v IPRM		
Dotace z rozpočtu Regionální rady		
Dotace z rozpočtu TOP X1		
Dotace z rozpočtu TOP X2		
Celkové výdaje		

7. Výstupy aktivity/opatření – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

7.1. Indikátory ROP

Kód indikátoru	Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace		
			Cílová hodnota ⁷	Skutečnost	Předpoklad dalšího plnění ⁸
1.2.	Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity				
65 11 04	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	M2		3 438,69	
650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha		3,21	
651201	Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	M2		5 798,00	
1.4.	Business gate				

⁷ Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena

⁸ Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti

651102	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	M2		323,00	
2.2.	Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na základních a středních školách				
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	M2		1 181,62	
651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	M2		706,00	
2.5.	Rozvoj knihovnických a informačních služeb				
651101	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	M2		1 991,82	
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	M2		186,31	
3.1.	Rekonstrukce kulturních a historických památek				
651102	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	M2		2 515,95	
650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha		0,07	
3.2.	Rekonstrukce zanedbaných anebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství				
650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha		1,56	
3.3.	Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní funkce				
651102	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	M2		2 103,87	
651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	M2		380,48	
65 11 04	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	M2		2 838,52	
4.1.	Řešení parkování v exponovaných lokalitách				
650101	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –	ha		1,64	

	ve městech				


7.2. Indikátory OP X - nepovinné

Kód indikátoru	Název monitorovacího indikátoru	Měrná jednotka	Kvantifikace		
			Cílová hodnota ⁹	Skutečnost	Předpoklad dalšího plnění ¹⁰

⁹ Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena

¹⁰ Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti

IPRM Karviná



Usnesení č. 1/2016 z jednání Řídícího výboru dne 29.06.2016

Řídící výbor IPRM ROP
doporučuje ke schválení v orgánech statutárního města Karviné:

1. Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM

.....
Ing. Lukáš Raszyk
předseda Řídícího výboru IPRM Karviná

Karviná 29.06.2016