

Usnesení

mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne **19.03.2015**

Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

372 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schválila

ověřovatele zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015, a to paní Danutu Kwiczalovou a pana Mgr. Petra Bičeje.

373 Schválení programu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.03.2015

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schválila

program mimořádné schůze RM Karviné konané dne 19.3.2015, včetně projednané změny:

přizvaný host:

Bod programu č. 1 - 3 - Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., správce stavby, společnost FLAGRO a. s.

374 Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.11, SO.53 - vícepráce

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla

vyzvat zhotovitele stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji – SO.11, SO.53“ (stavba 2) společnost Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464 k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních víceprací, který je **přílohou č. 1 tohoto usnesení**.

375 Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.03, SO.04, SO.10 - vícepráce

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

vyzvat zhotovitele stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji – SO.03, SO.04, SO.10“ (stavba 1) společnosti AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 47676175 a STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 64617874 jakožto společníků společnosti bez právní subjektivity „Stadion Karviná I“, se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá k nacenění rozpočtu víceprací, a to na základě soupisu stavebních víceprací, který je **přílohou č. 1 tohoto usnesení**.

376 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.11, SO.53

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo MMK/SML/1323/2014 ze dne 21.10.2014 uzavřené mezi statutárním městem Karviná a společností Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 45192464 dle **přílohy č. 1 k tomuto usnesení**.

377 Vyjádření k předžalobní výzvě

Rada města Karviné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodla

odmítnout požadavky společnosti Polar consulting s.r.o. k úhradě pohledávky ve výši Kč 2.495.493,-- (slovy: Dvamiliónyčtyřístadevadesátpěttisícčtyřístadevadesát tři koruny české) a právnímu zástupci této společnosti zaslat vyjádření dle **přílohy č.1 tohoto usnesení**.

z pov. Ing. Jan Wolf, v. r.

.....
Tomáš Hanzel
primátor

z pov. Karel Wiewiórka, v. r.

.....
Ing. Jan Wolf
náměstek primátora

Přílohy

PC	Příloha	Název	Komentář
1		RM-mimořádná-OO-přílohy k usnesení.pdf	Přílohy k usnesení

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení RM Karviné č. 374

Stavba pod názvem Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.11 Tribuny a SO.53 Zkapacitnění části zatrubněného Rájeckého potoka (stavba 2) - soupis požadovaných stavebních víceprací

objekt	Název prací	Podrobnější popis	Předpokládaná cena víceprací bez DPH (v Kč)	Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací
SO11	Zemní pilíř a zbylé piloty	Jedná se úprava výztuže 8ks pilot a dodatečné provedení zemního pilíře. V návaznosti na to se musí provést odtěžení části stávajících valů pro přístup pilotovací soupravy.	210 000,-	Piloty pod osvětlovací stožáry jsou rozděleny napůl mezi stavby 2 a 3. Z důvodu nezastavení prací stavby 2 a plynulého chodu následně stavby 3 bylo nutné zaměnit piloty mezi stavbami (s tím souvisí změna tonáže výztuže) a dále připravit podmínky pro pilotování v současné době (odtěžení části valů). Rovněž nerealizace zemního pilíře by obnášela následnou nemožnost provést opěrné stěny stavby 3. Z důvodu nezastavení stavby 2 a následně plynulého chodu stavby 3. je nutno tyto vícepráce provést.
SO11	Úprava únosnosti zemní pláně pod zpevněnými plochami	Provede se odtěžení zeminy, pokládka geotextilie a následné zpevnění pláně pomocí betonového recyklátu.	800 000,-	Dodatečný hydrogeologický průzkum a následná měření únosnosti zemín, prokázaly odlišnou skutečnost od předpokladů v projektové dokumentaci. Rozdíl je způsobený jednak jiným časovým obdobím mezi průzkumy a dále nerealizováním stavby 3 (chybějící odtěžení valů). Práce je nutno provést z důvodu zajištění potřebné únosnosti zemní pláně a zajištění plynulosti výstavby stavby 2.

SO11	Přerušení rozvodů vody a kanalizace na hraně patek	Zajištění napojení vody a kanalizace stavby 2 na areálové rozvody, které budou realizovány ve stavbě 3.	15 000,-	Vzhledem k neodtěžení stávajících valů, které jsou ve stavbě 3, není možné rozvody provést v plném rozsahu dle projektové dokumentace. Připojení vody a kanalizace je nutno provést na dvě etapy (dvě spojovací tvarovky navíc) a to v místě pod stavbou 2 a znovu v jiném čase pod stavbou 3.
CELKEM			1 025 000,-	

Stavba pod názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji - SO.03 Zázemí sportoviště, SO.04 Stávající tribuna, SO.10 Vstupní objekt“ (stavba 1) - soupis požadovaných stavebních víceprací

objekt	Název prací	Podrobnější popis	Předpokládaná cena víceprací bez DPH (v Kč)	Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací
SO 04	Sanace nosných železobetonových prvků stávající tribuny	Jedná se o sanaci železobetonových prvků stávající tribuny. Po oprýskání konstrukcí se provede reprofilace v požadovaných tloušťkách s doplněním a ošetřením výztuže.	3 100 000	Po oklepání omítek železobetonových konstrukcí bylo zjištěno značné poškození betonů s obnaženou výztuží. Sanace je nutné provést, jinak nelze zajistit statickou únosnost nosných částí stávajících tribun do budoucna.
SO 10	Založení SO 10 – Výměna podloží	Provede se odtěžení zeminy, odvodnění nové pláně pomocí drenáže a pokládka geotextilie. Následně se provede hutněný násyp betonovým recyklátem.	650 000	Po odkopání zeminy na daném objektu na úroveň pláně byly provedeny statické zkoušky. Na základě výsledků zkoušek bylo zjištěno, že pláň nevykazuje požadované parametry únosnosti předpokládané v projektové dokumentaci a je nutné provést výměnu podloží. Únosnost pláně je základní parametr pro provedení základů stavby. Bez bezchybného založení nelze budovu postavit.
SO 03	Založení SO 03 – Výměna podloží	Provede se odtěžení zeminy, odvodnění nové pláně pomocí drenáže a pokládka geotextilie. Následně se provede hutněný násyp betonovým recyklátem.	75 000	Po odkopání zeminy na daném objektu na úroveň pláně byly provedeny statické zkoušky. Na základě výsledků zkoušek bylo zjištěno, že pláň nevykazuje požadované parametry únosnosti předpokládané v projektové dokumentaci a je nutné provést výměnu podloží. Únosnost pláně je základní parametr pro provedení základů stavby. Bez bezchybného založení nelze budovu postavit.
SO 04	Založení SO 04 – Výměna podloží	Provede se odtěžení zeminy, odvodnění nové pláně pomocí drenáže a pokládka geotextilie. Následně se provede hutněný násyp betonovým recyklátem.	900 000	Po odkopání zeminy na daném objektu na úroveň pláně byly provedeny statické zkoušky. Na základě výsledků zkoušek bylo zjištěno, že pláň nevykazuje požadované parametry únosnosti předpokládané v projektové dokumentaci a je nutné provést výměnu podloží. Únosnost pláně je základní parametr pro provedení základů stavby. Bez bezchybného založení nelze budovu postavit.
SO 03	Sanace vlhkých stěn SO 03 – Zázemí sportoviště	Sanace vlhkého zdiva tlakovou injektáží nebo částečným podřezáním zdiva a vložením hydroizolace. Následně bude	450 000	Po provedení sond ve stávajících podlahách a stěnách byla zjištěna značná vlhkost z důvodu nefunkční a špatně provedené stávající

		provedeno oklepaní vnitřních omítek do výšky 1m a budou provedeny sanační omítky.		hydroizolace. Práce suplují vadnou práci předchozího zhotovitele.
SO 04	Demolice a výstavba vnitřní dělicí stěny SO 04 – Stávající tribuna	Zbourání dělicí stěny a následné provedení základového pásu a nové dělicí stěny.	600 000	Po odbourání podlah bylo zjištěno, že vnitřní dělicí stěna je vyzděna pouze na betonové podlaze bez základu. Z tohoto důvodu je stěna značně nestabilní, vykazuje trhliny a hrozí její zborcení při provádění vnitřní rozvodů kanalizace. Stěnu nutno zbourat, provést základový pás a nově vyzdít a omítnout. Práce nutno provést z důvodu bezpečnosti a nekvalitní práce předchozích stavitelů.
SO 04	Kabelové kanály	Dodání kabelových kanálů proti tlakové vodě.	550 000	Projektant navrhl kabelové kanály pouze na podzemní vlhkost. Dodatečný geologický průzkum prokázal přítomnost tlakové vody, z tohoto důvodu musí být dodány kabelové kanály odolné proti tlakové vodě.
CELKEM			6 325 000	



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1323/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje
IČ: 00297534
DIČ: CZ 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
pavel.lycka@karvina.cz
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ridera Stavební a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva

ve věcech technických:

Marek Podzemný, výrobní ředitel, člen představenstva

IČ:

451 92 464

DIČ:

CZ45192464

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

7558000001/5500

e-mail:

kontakt@ridera-stavebni.cz

(dále jen „zhotovitel“)

MMK_SML_05_01_08



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 smlouvu o dílo č. MMK/SML/1323/2014 a následně Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část II. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy o dílo, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení byla provedena změna materiálu lavic tribun z žárově zinkovaných lavic na lavice z hliníku a úprava technologie provádění pilot. Tyto změny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a příloze č. 2. Cena díla se na základě dohody smluvních stran nemění.

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem nebo předchozími dodatky zůstávají nezměněna.

3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.4 O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. dne .
.....

3.5 Přílohu Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součást tvoří:

1. Seznam změn a úprav
2. Rozpočty změn a úprav

MMK_SML_05.01.08

Strana 2 (celkem 3)



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



V Karviné dne
za objednatele

V Ostravě - Porubě dne
za zhotovitele

.....
Tomáš Hanzel
primátor města

.....
Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Petr Krejsa
člen představenstva
Ridera Stavební a.s.

Příloha č. 1

Seznam změn a úprav

Číslo technického zpřesnění	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Úprava se týká položek v hodnotě (v Kč bez DPH)	Vliv na cenu díla (v Kč bez DPH)
TEZ-001	SO.11	Technické zpřesnění technologie provádění pilot	1.033.176	0,00
TEZ-002	SO.11	Technické zpřesnění nášlapných podlah tribuny	6.142.642	0,00
CELKEM			7.175.818	0,00

Příloha č. 2 - Rozpočty změn a úprav

ROZPOČET -TEZ Č.001 - Technického zpřesnění technologie provádění pilot

Městský stadion v Karviné - Ráji / SO.11 - Tribuny
Stavební část

								SoD	Nová technologie	Původní technologie	
původní technologie pilot											
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena	Výměra	Cena
							1 033 176				1 033 176
1.	226212713	0022: Zvláštní zakládání Velikoprofilové vrty naběrovým vrtním svíslé zapazené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	504,72	-	504,72	589,22	297 391	-	504,72	297 391
		viz výpis pilot piloty 700/580		-							
		504,72		504,72							
2.	226213313	Velikoprofilové vrty naběrovým vrtním svíslé zapazené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 20 m v hornině tř. III	m	665,9	-	665,9	707,06	470 831	-	665,9	470 831
		viz výpis pilot piloty 900/780		-							
		665,90		665,9							
3.	231212213	Zřízení výpíné pilot zapazených s vytažením pažnic z vrty svíslých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	1 022,0	-	1 022,0	259,25	264 954	-	1 022,0	264 954
		viz výpis pilot 1022,00		1 022,0							
nová technologie pilot											
Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra	Cena	Výměra	Cena
							1 033 176				
1.	226112213	0022: Zvláštní zakládání Vrty velikoprofilové svíslé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III	m	504,72	-	504,72	589,22	297 391	504,72	297 391	-
		viz výpis pilot piloty 700/580		-							
		504,72		504,72							
2.	226213313	Vrty velikoprofilové svíslé nezapažené D do 850 mm hl přes 5 m hor. III	m	665,9	-	665,9	707,06	470 831	665,9	470 831	-
		viz výpis pilot piloty 900/780		-							
		665,90		665,9							
3.	231112213	Zřízení pilot svíslých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	1 022,0	-	1 022,0	259,25	264 954	1 022,0	264 954	-
		viz výpis pilot 1022,00		1 022,0							
CELKEM (bez DPH)										1 033 176 Kč	1 033 176 Kč

Rozpočet - TEZ Č.002 - Technické zprášení nášlapných podlah Tribuny SO.11

SoD

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Cena	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Cena					
SO_11: Tribuny H: Oddíly prací HSV 043: Ocelové konstrukce							-6 142 642 Kč -6 142 642 Kč -6 142 642 Kč		6 142 642 Kč 6 142 642 Kč 6 142 642 Kč			-6 142 642 Kč -6 142 642 Kč -6 142 642 Kč					
16.	LD1	Lavice 800 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 1420,3 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-80 857,68	12,00	- 90 560,6	51,66	-4 678 361 Kč	0,00	12,00	0,00	0 Kč	-80 857,68	12,00	- 90 560,6	51,66	-4 678 361 Kč
17.	LD2	Lavice šikmá 800 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 260,79 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-14 846,77	12,00	- 16 628,388	51,66	-859 023 Kč	0,00	12,00	0,00	0 Kč	-14 846,77	12,00	- 16 628,388	51,66	-859 023 Kč
18.	LD3	Lavice 1300 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 43,94 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-2 501,50	12,00	- 2 801,685	51,66	-144 735 Kč	0,00	12,00	0,00	0 Kč	-2 501,50	12,00	- 2 801,685	51,66	-144 735 Kč
19.	LD5	Schod 400 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 95,77 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-5 452,19	12,00	- 6 106,448	51,66	-315 459 Kč	0,00	12,00	0,00	0 Kč	-5 452,19	12,00	- 6 106,448	51,66	-315 459 Kč
20.	LD6	Lavice 800 - lamela lavice, ocelový plech tl. 3 mm s žebrovaným vzorem, žárový pozink, celkem 44,04 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	kg	-2 507,20	12,00	- 2 808,061	51,66	-145 064 Kč	0,00	12,00	0,00	0 Kč	-2 507,20	12,00	- 2 808,061	51,66	-145 064 Kč
16.	LD1	Lavice 800 - Hliníkové lamely lavice, C profil tl. 2-3mm, celkem 1420,3 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč	1 420,30	-	1 420,30	4 678 361 Kč	0,00	-	-	0,00	0 Kč
17.	LD2	Lavice šikmá 800 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 260,79 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč	260,79	-	260,79	859 023 Kč	0,00	-	-	0,00	0 Kč
18.	LD3	Lavice 1300 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 43,94 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč	43,94	-	43,94	144 735 Kč	0,00	-	-	0,00	0 Kč
19.	LD5	Schod 400 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 95,77 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč	95,77	-	95,77	315 459 Kč	0,00	-	-	0,00	0 Kč
20.	LD6	Lavice 800 - Hliníkové lamely lavice, C profil, tl. 2-3mm, celkem 44,04 m2, dodávka a montáž včetně kotvení	m2	0,00	-	0,00	3 293,92	0 Kč	44,04	-	44,04	145 064 Kč	0,00	-	-	0,00	0 Kč

Věc: Vyjádření k předžalobní výzvě

Vážený pane magistře,

k Vaší předžalobní výzvě k úhradě ze dne 9.3.2015 Vám sděluji, že statutární město Karviná se k tvrzené pohledávce, kterou VOKD, a.s. postoupila společnosti Polar consulting, s.r.o. v minulosti již několikrát vyjadřovalo, a to v tom smyslu, že tato pohledávka neexistuje, neboť zanikla započtením ze strany statutárního města Karviná, ke kterému došlo dopisem ze dne 20.12.2013. Jelikož tato pohledávka již dříve zanikla, nemohla být na společnost Polar consulting, s.r.o. ani postoupena.

K tomuto dále uvádíme, že i v případě existence jakékoliv pohledávky platí, dle smlouvy, kterou má VOKD, a.s. uzavřenou se statutárním městem Karviná, že nelze postoupit případné pohledávky bez souhlasu statutárního města Karviná. Tento souhlas nebyl dán a ani o něj nebylo ze strany VOKD, a.s. požádáno a tedy nebylo ani možné platně uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek.

S ohledem na výše uvedené Rada města Karviné dne 19.3.2015 rozhodla, že Vámi požadovanou částku ve výši 2.495.493,-- Kč statutární město Karviná společnosti Polar consulting, s.r.o. hradit nebude.

S pozdravem

z pověření

Ing. Jan Wolf
náměstek primátora